
PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI MALO

PROGETTO ESECUTIVO

*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
TERMICO A SERVIZIO DEL BLOCCO UFFICI E DELLE
AREE CONTIGUE DELLA SCUOLA CISCATO
- PRIMO STRALCIO -*



IMPIANTI MECCANICI CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO ME.01

Schio li, 05 aprile 2019

Il progettista
Ing. Manuel Cazzola

DESCRIZIONE	8/7	9/7	10/7	11/7	12/7	13/7	14/7
Installazione cantiere	x						
Opere edili (fori per attraversamenti)	x	x	x	x	x	x	
Rimozione infissi	x						
Opere edili in locali segreteria (taglio pavimento e rimozione pavimento esistente)							
Posa impianti meccanici (piano interrato e terra)			x	x	x	x	
Posa impianti meccanici (segreteria)							
Opere da cartongessista (esecuzione elementi in cartongesso)							
Sostituzione porte							
Sostituzione vetri							
Preparazione pavimenti							
Posa pavimenti							
Opere da elettricista (collegamenti elettrici)							
Tinteggiature							
Pulizia area							
Smobilitazione cantiere							

DESCRIZIONE	15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7
Installazione cantiere							
Opere edili (fori per attraversamenti)							
Rimozione infissi							
Opere edili in locali segreteria (taglio pavimento e rimozione pavimento esistente)	x	x	x	x	x	x	
Posa impianti meccanici (piano interrato e terra)	x	x	x	x	x	x	
Posa impianti meccanici (segreteria)							
Opere da cartongessista (esecuzione elementi in cartongesso)							
Sostituzione porte							
Sostituzione vetri							
Preparazione pavimenti							
Posa pavimenti							
Opere da elettricista (collegamenti elettrici)							
Tinteggiature							
Pulizia area							
Smobilitazione cantiere							

DESCRIZIONE	22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7
Installazione cantiere							
Opere edili (fori per attraversamenti)							
Rimozione infissi							
Opere edili in locali segreteria (taglio pavimento e rimozione pavimento esistente)							
Posa impianti meccanici (piano interrato e terra)	x	x	x	x	x	x	
Posa impianti meccanici (segreteria)	x	x	x	x	x	x	
Opere da cartongessista (esecuzione elementi in cartongesso)							
Sostituzione porte							
Sostituzione vetri							
Preparazione pavimenti							
Posa pavimenti							
Opere da elettricista (collegamenti elettrici)							
Tinteggiature							
Pulizia area							
Smobilitazione cantiere							

DESCRIZIONE	29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8
Installazione cantiere							
Opere edili (fori per attraversamenti)							
Rimozione infissi							
Opere edili in locali segreteria (taglio pavimento e rimozione pavimento esistente)							
Posa impianti meccanici (piano interrato e terra)							
Posa impianti meccanici (segreteria)	x	x	x	x	x	x	
Opere da cartongessista (esecuzione elementi in cartongesso)					x	x	
Sostituzione porte							
Sostituzione vetri							
Preparazione pavimenti							
Posa pavimenti							
Opere da elettricista (collegamenti elettrici)							
Tinteggiature							
Pulizia area							
Smobilitazione cantiere							

DESCRIZIONE	05/8	06/8	07/8	08/8	09/8	10/8	11/8
Installazione cantiere							
Opere edili (fori per attraversamenti)							
Rimozione infissi							
Opere edili in locali segreteria (taglio pavimento e rimozione pavimento esistente)							
Posa impianti meccanici (piano interrato e terra)							
Posa impianti meccanici (segreteria)							
Opere da cartongessista (esecuzione elementi in cartongesso)	x	x	x	x	x	x	
Sostituzione porte							
Sostituzione vetri	x						
Preparazione pavimenti	x						
Posa pavimenti	x	x	x	x	x	x	
Opere da elettricista (collegamenti elettrici)							
Tinteggiature							
Pulizia area							
Smobilitazione cantiere							

DESCRIZIONE	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8
Installazione cantiere							
Opere edili (fori per attraversamenti)							
Rimozione infissi							
Opere edili in locali segreteria (taglio pavimento e rimozione pavimento esistente)							
Posa impianti meccanici (piano interrato e terra)							
Posa impianti meccanici (segreteria)							
Opere da cartongessista (esecuzione elementi in cartongesso)							
Sostituzione porte							
Sostituzione vetri	x						
Preparazione pavimenti	x						
Posa pavimenti	x	x	x				
Opere da elettricista (collegamenti elettrici)			x		X		
Tinteggiature	x	x	x				
Pulizia area					x	x	
Smobilitazione cantiere						x	