CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DELLE OPERE

FASI DI LAVORO	N° SETTIMANE	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese				10° mese				11° mese				12° mese			
		1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana
IMPIANTO DI CANTIERE																																														
Allestimento	1																																													
Allacciamenti	1																																													
Predisposizione aree accesso, carico/scarico	1																																													
OPERE STRUTTURALI																																													
Scavi e sbancamenti	3																																												
Strutture di fondazione Piano interrato	2																																												
Riempimento fondazioni Piano interrato	1																																												
Muri interrato	1																																												
Reinterro fondazioni Piano interrato	1																																												
Solaio 1° impalcato	3																																												
Scavo fondazioni piano terra	1																																												
Strutture di fondazione Piano terra	2																																												
Reinterro fondazioni Piano terra	1																																												
Predisposizione ancoraggi strutture in elevazione	1																																												
Montaggio struttura lignea portante in elevazione	8																																												
Montaggio struttura lignea di copertura	5																																												
Manto di copertura	2																																												
Predisposizione linee vita in copertura	1																																												
Opere da fabbro	3																																												
Opere da lattoniere	4																																												
Pareti semiprefabbricate in legno	7																																												
Sottofondi e massetti	5																																												
Tramezzi	3																																												
Soglie e davanzali	2																																												
Serramenti esterni	4																																												
Coebentazione esterna	4																																												
Pareti in cartongesso	4																																												
Isolamenti e impermeabilizzazioni	5																																												
Controparet i	2																																												
Controsof fti	3																																												
Serramenti interni	3																																												
Pavimenti e rivestimenti	3																																												
Tinteggiature	6																																												
OPERE IMPIANTISTICHE																																												
Adduzione idrica	1																																												
Impianto idrico sanitario	5																																												
Impianto antincendio - naspi	4																																												
Posa pannelli radianti a pavimento	4																																												
Centrale termica	2																																												
Quadri elettrici e dorsali	3																																												
Impianto di forza motrice	4																																												
Impianto di illuminazione	5																																												
Impianto di terra	2																																												
Allacciamento reti speciali	1																																												
Finitura impianto idraulico	3																																												
Finitura impianto elettrico	3																																												
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA																																													
Smaltimento acque meteoriche	4																																												
Smaltimento acque ref lue	2																																												
Scavi e movimenti di terra	3																																												
Rete illuminazione esterna	1																																												
Opere da giardiniere	3																																												
Pulizia	1																																												
Collaudo dell'opera	2																																												